

SAMTE SRL

SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO SRL IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA ex artt.2484 - 2496 c.c.



DELIBERAZIONE n. 10 del 30/06/2021

Oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA', SISTEMI DI DRENAGGIO E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, OPERE PROVVISORIE DI COPERTURA E RETE DI CAPTAZIONE BIOGAS PRESSO LA DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE LA NOCECCHIA (BN) - CUP D69G1900025003 CIG 7931068C59
APPROVAZIONE VARIANTE IN C.O. SUPPLETIVA AI SENSI ART.106, co.1 lett.c**

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 09:00, nella sede amministrativa della SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO Srl, sita alla via Angelo Mazzoni n.19 in Benevento, si è riunito l'Organismo di Liquidazione, giusta nomina assembleare del 30/12/2019 per atto del Notaio Ambrogio Romano di Benevento. Assume la presidenza il dott. Carmine Agostinelli. Si da atto che sono presenti:

| | | |
|---------------------------|-----------------|---|
| Dott. Carmine AGOSTINELLI | Presidente | P |
| Avv. Massimo DI TOCCO | Vice Presidente | P |
| Rag. Marcello DE RISOLA | Consigliere | P |

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

ALLA STREGUA DELL'ISTRUTTORIA COMPIUTA DAGLI UFFICI E DALLE RISULTANZE DEGLI ATTI, TUTTI RICHIAMATI NELLE PREMESSE CHE SEGUONO, COSTITUENTI ISTRUTTORIA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, NONCHE' DALL'ESPRESSA DICHIARAZIONE DI REGOLARITA' DELLA STESSA, RESA DAL COORDINATORE TECNICO A MEZZO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE

L' ORGANISMO DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- La SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO Srl (SAMTE Srl), costituita ope legis, interamente partecipata dalla Provincia di Benevento ha visto, in fase transitoria di riordino del ciclo dei rifiuti, ai sensi della Legge Regionale 26 maggio 2016, n.14, art.40, comma 3), prorogare le proprie competenze in tema di gestione del ciclo rifiuti nella Provincia di Benevento, in attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali;
- La SAMTE in data 30/12/2019 è stata posta liquidazione volontaria ex artt.2484 - 2496 c.c., per effetto del combinato disposto della L.R. Campania 14/16 e ss.mm.ii. (Riordino del ciclo integrato dei rifiuti) con particolare riferimento agli artt.40 e ss., con il D.Lgs. 19 gennaio 2019, n.14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), e del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 (T.U. partecipate), con particolare riferimento all'art.14, mantenendo in vita solo le attività attualmente in essere quali la gestione post-mortem dei siti e la gestione dell'impiantistica assegnata alla società, così da garantire il prosieguo degli investimenti avviati e necessari al ripristino dei siti e da accantonare qualsiasi nuova iniziativa operativa;
- Presso la discarica di Sant'Arcangelo Trimonte La Nocecchia occorre porre in essere attività di basilare presidio ambientale e manutentivo, nonché dare compiuta attuazione alle osservazioni fatte, nel corso del tempo, dagli enti di controllo, con particolare riferimento al Dipartimento Provinciale di



Benevento di ARPAC;

Richiamati i contenuti:

- della Delibera Presidenziale n.95 del 17/05/2019 con la quale il Presidente della Provincia di Benevento, facendo seguito a quanto approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 14/02/2019 ha deliberato:
 - di prendere atto della progettazione esecutiva redatta dalla SAMTE, recante il titolo di "Manutenzione straordinaria della viabilità, sistemi di drenaggio e regimentazione delle acque, opere provvisorie di copertura e rete di captazione biogas presso la discarica di Sant'Arcangelo Trimonte la Nocecchia (BN)", costituita da n. 30 elaborati, di importo complessivo pari ad € 477.000,00 come previsto nel quadro economico dell'intervento;
 - di dare mandato agli uffici competenti dell'Ente di provvedere ad appostare nel redigendo bilancio di previsione per l'esercizio 2019 la somma occorrente pari ad € 477.000,00, da trasferire alla SAMTE con le procedure di rito;
 - di incaricare la stessa SAMTE per la realizzazione dell'intervento programmato;
- della determinazione n.435 del 09/05/2019 con la quale l'Amministratore Unico della SAMTE ha determinato la nomina del gruppo di lavoro individuando le varie figure coinvolte;
- della determinazione n.436 del 10/05/2019 con la quale l'Amministrato Unico della SAMTE, ha determinato la nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
- della determinazione n.437 del 10/05/2019 con la quale l'Amministratore Unico della SAMTE ha determinato la approvazione del progetto esecutivo;
- della determina a contrarre n.440 del 24/06/2019 con la quale l'Amministratore Unico della SAMTE ha determinato di indire procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lvo 50/2016, ai fini dell'Affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA', SISTEMI DI DRENAGGIO E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, OPERE PROVVISORIE DI COPERTURA E RETE DI CAPTAZIONE BIOGAS PRESSO LA DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE LA NOCECCHIA (BN):
 - fissando l'importo a base di gara in € 368.014,28 al netto di Iva, di cui € 4.589,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - definendo quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo, i sensi dell'art.95, comma 2 del D.Lgs 50/2016;
 - definendo di esperire telematicamente la gara, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs 50/2016, previo ricorso alla piattaforma telematica in dotazione SAMTE;
- della determina n.447 del 30.07.2019 con la quale si è provveduto a nominare, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la commissione giudicatrice per "I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA', SISTEMI DI DRENAGGIO E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, OPERE PROVVISORIE DI COPERTURA E RETE DI CAPTAZIONE BIOGAS PRESSO LA DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE LA NOCECCHIA (BN)";
- della determina n.469 del 22/11/2019 con la quale l'Amministratore Unico della SAMTE ha determinato l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art.32, comma 5 del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA', SISTEMI DI DRENAGGIO E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, OPERE PROVVISORIE DI COPERTURA E RETE DI CAPTAZIONE BIOGAS PRESSO LA DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE LA NOCECCHIA (BN)_CIG 7931068C59 in favore della A.I.C.O. SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'



LIMITATA, via Lucrezio Caro, n.63-00193 ROMA, P.IVA 141941310001 che si è collocata al primo posto della graduatoria, con il punteggio complessivo di punti 93,78 al lordo delle riparametrazioni effettuate, per l'importo complessivo pari ad 331.096,96 di cui € 4.589,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- della determina n.472 del 25.11.2019 con la quale si è aggiornato il gruppo di lavoro già nominato n.435 del 09/05/2019, previa sostituzione del RUP, individuato nella persona dell' Ing. Giovanni Diurno;
- della determina n.475 del 02.12.2019 con la quale si è aggiornato ulteriormente il gruppo di lavoro già nominato n.435 del 09/05/2019 e modificato con determina n.472 del 25.11.2019, previa sostituzione del Direttore dei Lavori, individuato nella persona dell'Arch. Sabino Petrella;

Atteso che

- E' stato regolarmente stipulato il contratto tra la SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO Srl e la ditta EDIL CERRO Srl con sede legale in San Bartolomeo in Galdo (BN), alla via Vico Muraglione n.11, iscritta al Registro delle Imprese presso la CC.I.AA. di Benevento, P.IVA 01359862350, società consorziata designata alla esecuzione dei lavori da parte della aggiudicataria CONSORZIO A.I.C.O. SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, per un importo netto di € **331.096,96**;
- In data 20/12/2019 la SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO Srl ha stipulato un Disciplinare di incarico professionale con l'arch. Sabino Petrella, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Benevento al n.408, finalizzato all'affidamento dell'incarico di Direzione dei Lavori ai sensi di quanti previsto dalla vigente normativa in materia, per un importo complessivo di € **13.450,00**, esclusi oneri previdenziali ed IVA, dei quali:
 - € 9.450,00 per l'incarico di Direzione dei Lavori
 - € 4.000,00 per l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione già precedentemente affidato con Determina n.436 del 10/05/2019;
- In data 27/11/2019 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori sotto riserva di legge ai sensi dell'art.5, comma 9 del D.M. 40/2018;

Preso atto che

- con la determina di aggiudicazione n.469 del 22/11/2019 è stato approvato il nuovo quadro economico rimodulato post gara:

A Lavori

| | | | |
|-----|--|---|-------------------|
| a.1 | Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso) | € | 363.424,92 |
| a.2 | Oneri per l'attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) | € | 4.589,36 |
| | Sommano | € | 368.014,28 |
| a.3 | A detrarre ribasso offerto in sede di gara 10,158% su a.1 | € | 36.916,70 |

Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri sicurezza (a.1+a.2-a.3) € 331.097,58

B Somme a disposizione della stazione appaltante:

| | | | |
|---|---|---|-----------|
| 1 | Spese tecniche (5% di A) | € | 18.400,71 |
| 2 | Inarcassa (4% € 18.400,71) | € | 736,03 |
| 3 | Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/16 e succ. (2%di | € | 7.360,29 |



| | | | |
|---|--|---|-----------|
| | A) | | |
| 4 | Imprevisti (3% di A) | € | 9.932,91 |
| 5 | Oneri di stoccaggio e/o smaltimento materiali di risulta | € | 19.332,71 |
| 6 | Risoluzione di eventuali interferenze | € | 10.000,00 |
| 7 | IVA sui lavori (10% di A e imprevisti) | € | 34.102,99 |
| 8 | IVA sulle spese tecniche generali (22% di € 1 + 2) | € | 4.210,08 |

| | | | |
|---|--|---|-------------------|
| Totale B (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) | | € | 104.075,72 |
|---|--|---|-------------------|


TOTALE C - Economie a seguito rimodulazione Q.E. a base di gara € **41.827,32**

TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO (A+B) € **477.000,00**

Rilevato che:

- durante l'esecuzione dei lavori, ai fini della funzionalità, concretezza e completamento dell'intera opera, si rende necessario eseguire ulteriori opere secondo quanto dettagliato dalla d.l. negli allegati oggetto della presente approvazione;
- le variazioni ai lavori oggetto di modifica, del tutto non prevedibili, sono conseguenti ad una modifica dello stato dei luoghi in appalto causata da sopravvenuti problemi alla stabilità del versante a valle della viabilità di servizio della discarica, determinati per cause accidentali (smottamento dovuto alle insistenti piogge dei giorni immediatamente pregressi alla consegna dei lavori e pertanto non riscontrabile in fase di progettazione);
- i lavori previsti nel progetto esecutivo sono stati realizzati, e le variazioni non alterano la natura del contratto;
- la perizia di variante tecnico-suppletiva è nei limiti della percentuale indicata dall'art.106 c.7 del d.leg.vo 50/2016 e smi;
- la Direzione Lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del Dlgs 50/2016, previa autorizzazione del RUP, ha redatto una perizia di variante suppletiva assunta al protocollo al n. 880 del 26/05/2021, che determina un incremento contrattuale di € 62.797,99 il cui Quadro Tecnico Economico è il seguente:

| VARIANTE SUPPLETIVA | | | |
|---------------------------------------|--|---|------------|
| QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO | | | |
| A) LAVORI A CORPO | | | |
| a.1) | Importo lavori di progetto (soggetti a ribasso) | € | 363.424,92 |
| a.2) | Oneri di sicurezza di progetto (non soggetti a ribasso) | € | 4.589,36 |
| a.3) | Ribasso offerto in sede di gara (10,158% di a.1) | € | 36.916,70 |
| a.4) | Importo contrattuale (a.1-a.3+a.2) | € | 331.097,58 |
| a.5) | Lavori per offerta migliorativa | € | 85.618,76 |
| a.6) | Ribasso totale comprensivo di offerta migliorativa $(1-(a.1 - a.3) / (a.1 + a.5))$ | | 0,27288 |



| | | | | |
|---|--|---|------------|---------------------|
| a.7) | Lavori aggiuntivi previsti in variante | € | 62.797,99 | |
| a.8) | Ribasso sui lavori di variante (0,27288*a.7) | € | 17.136,37 | |
| a.9) | Oneri di sicurezza antintaggio Covid-19 (non soggetti a ribasso) | € | 1.568,97 | |
| a.10) | Importo totale lavori al netto del ribasso ((a.1 + a.5 + a.7) * (1-0,27288)) | € | 372.170,32 | |
| a.11) | Totale oneri della sicurezza (a.2 + a.9) | € | 6.158,33 | |
| A - TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO (a.10 + a.11) | | | | € 378.328,65 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: | | | | |
| b.1) | Spese tecniche (D.L., Sicurezza e Collaudo Statico) | € | 22.500,00 | |
| b.2) | Inarcassa (4% € 22.500,00) | € | 900,00 | |
| b.3) | Incentivi ex art.113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (2% di a.10/(1-0,27288) + a.11) | € | 10.360,00 | |
| b.4) | Imprevisti | € | 1.300,00 | |
| b.5) | Oneri di stoccaggio e/o smaltimento materiali di risulta | € | 19.332,71 | |
| b.6) | Risoluzione di eventuali interferenze | € | 3.961,21 | |
| b.7) | IVA sui lavori (10% di A e imprevisti) | € | 37.962,86 | |
| b.8) | IVA sulle spese tecniche generali (22% di b.1 + b.2) | € | 5.148,00 | |
| B - TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE | | | | € 101.464,78 |
| TOTALE IMPORTO INTERVENTO (A+B) | | | | € 479.793,43 |

Ritenuto che la procedura in esame si è svolta nel rispetto della normativa di settore;

Visti

- il D.Lgs.n.50/2016;
- Il DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore e non abrogato;
- Il D.M. 49/2018
- Il regolamento approvato con Delibera del Presidente della Provincia di Benevento n.07 del 09/01/2017

All'unanimità dei voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

per le motivazioni suesposte, che qui si intendono integralmente riportate,

- **di approvare** la narrativa in premessa;
- **di approvare** la perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA', SISTEMI DI DRENAGGIO E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, OPERE PROVVISORIE DI COPERTURA



E RETE DI CAPTAZIONE BIOGAS PRESSO LA DISCARICA DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE LA NOCECCHIA (BN) CUP D69G1900025003 CIG 7931068C59, composta dai seguenti elaborati:

- a) TAV_PV_1_Relazione_documentazione_fotografica_quadro_economico
- b) TAV_PV_2_1_Planimetria_individuazione_interventi
- c) TAV_PV_2_2_Sistemazione_versante_e_tratto_viabilita_valle_lotto_II
- d) TAV_PV_2_3_Planimetria_smaltimento_acque_reflue
- e) TAV_PV_3_Computo_metrico_e_computo_sicurezza
- f) TAV_PV_4_Elenco_prezzi_analisi_prezzi
- g) TAV_PV_5_Quadro_comparativo
- h) TAV_PV_6_Schema_Atto_Sottomissione_Verbaile_concordamento_prezzi

- **di approvare** il seguente Quadro Economico, comprensivo dei lavori e delle somme a disposizione della Stazione Appaltante:

| VARIANTE SUPPLETIVA | | | |
|---|---|---|---------------------|
| QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO | | | |
| A) LAVORI A CORPO | | | |
| a.1) | Importo lavori di progetto (soggetti a ribasso) | € | 363.424,92 |
| a.2) | Oneri di sicurezza di progetto (non soggetti a ribasso) | € | 4.589,36 |
| a.3) | Ribasso offerto in sede di gara (10,158% di a.1) | € | 36.916,70 |
| a.4) | Importo contrattuale (a.1-a.3+a.2) | € | 331.097,58 |
| a.5) | Lavori per offerta migliorativa | € | 85.618,76 |
| a.6) | Ribasso totale comprensivo di offerta migliorativa $(1-(a.1 - a.3) / (a.1 + a.5))$ | | 0,27288 |
| a.7) | Lavori aggiuntivi previsti in variante | € | 62.797,99 |
| a.8) | Ribasso sui lavori di variante $(0,27288*a.7)$ | € | 17.136,37 |
| a.9) | Oneri di sicurezza anticontagio Covid-19 (non soggetti a ribasso) | € | 1.568,97 |
| a.10) | Importo totale lavori al netto del ribasso $((a.1 + a.5 + a.7) * (1-0,27288))$ | € | 372.170,32 |
| a.11) | Totale oneri della sicurezza (a.2 + a.9) | € | 6.158,33 |
| A - TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO (a.10 + a.11) | | | € 378.328,65 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: | | | |
| b.1) | Spese tecniche (D.L., Sicurezza e Collaudò Statico) | € | 22.500,00 |
| b.2) | Inarcassa (4% € 22.500,00) | € | 900,00 |
| b.3) | Incentivi ex art.113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. $(2\% \text{ di } a.10/(1-0,27288) + a.11)$ | € | 10.360,00 |
| b.4) | Imprevisti | € | 1.300,00 |
| b.5) | Oneri di stoccaggio e/o smaltimento materiali di risulta | € | 19.332,71 |
| b.6) | Risoluzione di eventuali interferenze | € | 3.961,21 |

| | | | | |
|--|--|---|-----------|---------------------|
| b.7) | IVA sui lavori (10% di A e imprevisti) | € | 37.962,86 | |
| b.8) | IVA sulle spese tecniche generali (22% di b.1 + b.2) | € | 5.148,00 | |
| B - TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE | | | | € 101.464,78 |
| TOTALE IMPORTO INTERVENTO (A+B) | | | | € 479.793,43 |

- **di trasmettere copia della presente all'Anac, tramite la sez.reg.le ai sensi dell'art.9 d.leg.vo 50/2016 e smi.**
- **di dare atto** che la predetta perizia di variante è stata redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, con un importo in aumento pari a € 47.231,07 per un nuovo importo contrattuale pari a € 378.328,65 (trecentosettantottomilatrecentoventottoeuro/65) di cui € 372.170,32 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 6.158,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un aumento contrattuale pari al 14,265%, nei limiti previsti dal citato art. 106 comma 1 lettera c);
- **di riassumere formale impegno di spesa per € 479.793,43 di cui € 378.328,65 per interventi ed € 101.464,78 per somme a disposizione dell'amministrazione;**
- **di dare mandato**, al RUP, Ing. Giovanni Diurno, di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Presidente
Dott. Carmine AGOSTINELLI

Il vice Presidente
Avv. Massimo DI TOCCO

Il Consigliere
Rag. Marcello DE RISOLA

IL COORDINATORE TECNICO
Ing. Giovanni DIURNO